

Część opisowa
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie
**„Budowie pompowni pożarowej do zasilania sieci hydraulicznej zewnętrznej
oraz infrastruktury towarzyszącej „ dz Nr. 13**

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich.
- Wytyczenie budynku i wykonanie fundamentów – studni.
- Wymurowanie ścian oraz nadproży.
- Wykonanie płyty żelbetowej oraz wieńca żelbetowego.
- Wykonanie warstw podposadzkowych i posadzki.
- Wykonanie więzara dachowego.
- Wykonanie pokrycia dachowego.
- Wykonanie tynków, okładzin ściennych, posadzek, malowanie.
- Wykonanie kompletu instalacji wewnętrznych wg pt instalacji.
- Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
- Wykonanie zewnętrznej izolacji termicznej ścian oraz elewacji z desek szalunkowych.

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku nie ma obiektów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:

Upadek z wysokości około 5,50m

- przy wykonywaniu pokrycia dachowego
- przy wykonywaniu izolacji termicznej ścian
- niebezpieczeństwo związane z robotami wykonywanymi przy użyciu mechanicznych urządzeń

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni posiadać informacje o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadków).

Pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice robocze, kaski, okulary ochronne, liny.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie pracy na wysokości i posiadać odpowiedni sprzęt ochronny.

Sprzęt ciężki do montażu elementów konstrukcji oraz transportu powinien być obsługiwany przez osoby przeszkolone i uprawnione w tym zakresie.

- 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Należy oznakować i utrzymywać w należyтым porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Opracować plan BiOZ